

ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice ul. Słowackiego 82

tel. 272-17-33
fax. 272-17-33

e-mail: zdp@zdp-myślenice.pl
www.zdp-myślenice.pl

Myślenice, dnia 14.02.2017 r.

REFERENCJE

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 82 poświadcza, że firma „REMOST” s.c. Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy, Marek Drygała, Jan Drygała, Adam Drygała, 32-070 Czernichów 511, była wykonawcą zadania pn. *Rozbiorka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr K1924 Peim – Mała Sucha – Węglówka na potoku Suszancka w miejscowości Peim*, wykonanego w ramach umowy nr 1/ZP-5/2016 z dnia 01.06.2016 r.

Zakres zamówienia obejmował rozbiorzkę istniejącego mostu, budowę mostu w miejscu istniejącego, budowę dojazdów, budowę odwodnienia dojazdów i mostu, budowę umocnień potoku w rejonie obiektu, wykonanie i rozbiorzka drogi dojazdowej wraz z mostem tymczasowym.

Parametry geometryczne obiektu:

rodzaj ustroju niosącego – płyta jednoprzęsłowa, wolnopodparta, sprężona, szer. 8,9 m
dł. całkowita – 23,0 m
klasa obciążenia – A
szerokość jezdni – 5,0 m

Rodzaje robót wchodzące w zakres zamówienia:

- wykonanie, utrzymanie i rozbiorzka objazdu wraz z oznakowaniem;
- roboty przygotowawcze i rozbiorzkowe (roboty pomiarowe, rozbiorzka nawierzchni i podbudowy wraz z wywiezieniem gruzu, rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych i stalowych wraz z wywozem gruzu i złomu, demontaż poręczy);
- roboty ziemne;
- wbicie ścianki szczelnej;
- wykonanie przyczółków (podkłady betonowe, montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie);
- wykonanie ustroju nośnego płytowego (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, montaż kotew, montaż kabli sprężających linowych);
- montaż łózysk;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz odwodnienie ustroju niosącego;
- płyty przejściowe (podkłady betonowe, deskowanie, zbrojenie, betonowanie, drenaż za płytami przejściowymi);
- montaż krawężnika kamiennego;
- odwodnienie (studzienki ściękowe i rewizyjne, wykonanie kanalizacji, umocnienie rowu z elementów prefabrykowanych);
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z mieszanek min. bit.;
- wykonanie chodnika (krawężniki, obrzeża, podbudowy, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej bet., dyktacja bitumiczna na jezdni i chodnikach);
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką akrylową;

- obrukowanie stożków i skarp;
- plantowanie i humusowanie skarp;
- wykonanie umocnienia;
- montaż barier i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
- wykonanie próbnego obciążenia obiektu oraz dokumentacji powykonawczej.

Wartość zamówienia 1 197 012,81 zł brutto

Okres realizacji czerwiec 2016 r. – listopad 2016 r.

Powyższe prace zostały wykonane należyście, terminowo, zgodnie z umową oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


D Y R E K T O R
Zarząd DDA Powiatowych
mgr inż. Jerzy Strabowski