



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

PZD.IU.081.11.4.2018.MZ

Nowy Targ 13.03.2019 r.

## POŚWIADCZENIE

**Dla „Remosif” S.C. Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy,  
adres siedziby: 32 – 070 Czernichów, ul. Tyniecka 3**

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu poświadcza wykonanie przez „Remosif” S.C. Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy, adres siedziby: 32 – 070 Czernichów, ul. Tyniecka 3 następujących robót:

**„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka w km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej nr 1666K Ponice – Rdzawka w km 3+716,60 w miejscowości Rdzawka wraz z budową dojazdów do mostu tj. odcinka drogi powiatowej od km 3+683,5 do km 3+767,50”, zgodnie z umową Nr PZD-ZP-IU.26.5.12.2018 zawartej w dniu 02 sierpnia 2018 r. aneks z dnia 30 sierpnia oraz 15 listopada 2018(umowa)**

### **Główne prace związane z odbudową obiektu mostowego oraz drogi:**

- 1.1. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego na potoku Rdzawka w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K w km 3+716,6,
- 1.2. budowę w jego miejscu nowego obiektu mostowego na potoku Rdzawka (km potoku 3+210 w ciągu drogi powiatowej Nr 1666K w km drogi 3+716,6, obiekt żelbetowy, jednoprzęsłowy o schemacie statycznym – ramy o szybowych węzłach. Obiekt posadowiony bezpośrednio na gruncie nośnym (skała miękka – łupek marglisty przewarstwiony piaskowcem). Podstawowe parametry techniczne obiektu:
  - obiekt wykonany na klasę obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe. Obciążenia.”
  - światło poziome – 8,00m (mierzone prostopadle do osi potoku),
  - minimalna rzędna spodu konstrukcji mostowej – 607,38m npn,
  - długość całkowita obiektu – 20,70 – 21,39m (z uwagi na łuk poziomy trasy drogowej),
  - wysokość konstrukcyjna – zmienna 0,50 – 0,95m,wraz z zabezpieczeniem koryta potoku:
  - poprzez narzut kamienny z głazów na odcinkach:
    - brzeg lewy – od km potoku 3+173,0 do km potoku 3+228,0,
    - brzeg prawy – od km potoku 3+165,0 do km potoku 3+225,0,
  - w formie żelbetowej ściany oporowej powyżej (tj. od górnej wody) prawobrzeżnej podpory obiektu mostowego o zmiennej wysokości od 4,55 m do 4,80m i długości 7,5m,
  - 1.3. rozbudowę drogi powiatowej Nr 1666K Ponice – Rdzawka na odcinkach obejmujących dojazdy do projektowanego mostu tj. od km 3+683,50 do km 3+767,50, L=84m,
  - 1.4. demontaż, rozbudowę i budowę elementów wyposażenia technicznego drogi:
    - likwidację (demontaż) istn. odcinka kanalizacji deszczowej Ø600mm o dł. L= ~28,5m wraz z wylotem do potoku na brzegu lewym w km 3+224,
    - budowę odcinka kanalizacji deszczowej Ø200mm – Ø600mm – odc. o długości głównego kanatu L=16,0m wraz z wylotem do potoku Rdzawka w km 3+193,0 str. prawa,
    - budowę odcinka kanalizacji deszczowej Ø200mm – Ø600mm – odc. o długości głównego kanatu L=33,0m wraz z wylotem do potoku Rdzawka w km 3+202,0 str. lewa,
  - 1.5. rozbudowę sieci elektroenergetycznej – wg odrębnego projektu branżowego:
    - przebudowę napowietrznej sieci energetycznej nN w zakresie przebudowy 1 szt słupa kolidującego z projektowaną rozbudowaną drogą powiatową wraz z przebudową napowietrznej sieci energetycznej nN oświetleniowej w km od 3+688,80 do 3+767,50 w zakresie budowy 1 szt słupa oświetleniowego,
    - 1.6. przebudowę sieci teletechnicznej – wg odrębnego projektu branżowego:
      - przebudowę kabla rozdzielczego typu XZTKMXpwn 50x4x0,6 na odcinku 85m wraz z przebudową podbudowy słupowej – 3 szt.

Wartość wszystkich robót wyniosła **2 459 333,08 zł brutto**  
Termin realizacji zadania: **06.08.2018r.r. – 13.12.2018 r.**

Powiatowy Zarząd Dróg niniejszym poświadcza, iż wszystkie wskazane powyżej roboty zrealizowane przez „Remost” S.C. Budowa i Remonty Mostów, Projekty, Ekspertyzy, adres siedziby: 32 – 070 Czernichów, ul. Tyniecka 3 zostały: wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidło ukończone.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Nowym Targu  
  
mgr inż. Tomasz Moskaliński